

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2022 годы,

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 29.12.2018г. № 7783)

за полугодие 2019 года, нарастающим итогом

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.								
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	11 000 000,00	116 808 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	7	0	0,00	КБДХ, МБУ "КЕ", УАиГ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	11 000 000,00	1 318 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	115 490 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	7	0	0,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3. Технологическое присоединение вводов устройства наружного освещения	0,00	8 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	0	0	0,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	0,00	8 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.																	
1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	9 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	24	0	0,00	КУД, УАиГ
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	9 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер сния	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
ИТОГО	20 154 000,00	118 115 488,56	292 102,48	1,45	0,25	292 102,48	1,45	0,25	0,00								
Бюджет городского округа	20 154 000,00	2 625 066,58	292 102,48	1,45	11,13	292 102,48	1,45	11,13	0,00								
Областной бюджет	0,00	115 490 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:																	
комитет благоустройства и дорожного хозяйства	11 000 000,00	117 416 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Бюджет городского округа	11 000 000,00	1 926 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Областной бюджет	0,00	115 490 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	9 154 000,00	698 532,15	292 102,48	3,19	41,82	292 102,48	3,19	41,82	0,00								
Бюджет городского округа	9 154 000,00	698 532,15	292 102,48	3,19	41,82	292 102,48	3,19	41,82	0,00								
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								


Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГ ЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов


В.А. Кокшилов

М.А. Лаптенок

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы за полугодие 2019 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 29.12.2018 № 7783).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 20 154 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 118 115 488,56 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 2 625 066,58 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 292 102,48. (по Программе – 1,45 %, по сводной бюджетной росписи -0,25 %)

1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 11 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 116 808 526,87 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 1 318 104,89 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись. По результатам конкурсов сложилась экономия в общей сумме 18 593 731,76 руб.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2019 году реализация программы осуществляется по 5 общественным территориям площадью 85 445 кв. м, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 13.06.2019. Контракт на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона находится на стадии заключения.

2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александра до ул. Оломоуцкой.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ИП «Агабекян Г.В.» на сумму 14 418 497,04 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александра до ул. Оломоуцкой. В рамках контракта ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонных покрытий; монтажу бортового камня; демонтажу столбов старого наружного освещения; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ, а также земляные работы и земляные работы при устройстве электроснабжения;

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал).

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ИП «Пенькова Наталья Сергеевна» на сумму 9 308 486,85 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 микрорайон). В рамках контракта ведутся работы по: разработке траншеи под садовый бортовой камень; устройству песчаного основания под бортовой камень; монтажу садового бортового камня; устройству песчаного основания пешеходных дорожек; демонтажу поливочного водопровода; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ.

4. Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина от ул. Королева до пос. Рабочий.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Данная территория не вошла в список победителей, территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, по результатам рейтингового голосования, которое было проведено в феврале 2019 года. Благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина от ул. Королева до пос. Рабочий будет перенесено на 2020 год.

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 11 000 000,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1 этап). В рамках контракта ведутся работы по: разработке грунта в траншеях под кабель освещения; вывозу строительного мусора; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений, корчевке пней в зоне производства работ.

6. Зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению поставщика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 50 000 000,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина, территория у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне. В рамках контракта на территории зеленая зона вдоль ул. Александра ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу дорожного бортового камня; монтажу дорожного бортового камня; разработке грунта в зоне парковки; разработке грунта и подготовке основания детской, спортивной и парковочных площадок; монтажу садового бортового камня; укладке тротуарной плитки; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; вывозу асфальтобетонного покрытия и строительного мусора; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ; расчистке от сухих деревьев и кустарника. Также в рамках контракта на территории у МУП «Дом быта» ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу металлических ограждений; вывозу асфальтобетонного и строительного мусора; планировке плодородного грунта; монтажу дорожного бортового камня; монтажу садового бортового камня; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ расчистка от сухих деревьев и кустарника; завозу плодородного грунта.

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвара Профсоюзов до ул. Александра.

В отчетном периоде ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Данная территория не вошла в список победителей, территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, по результатам рейтингового голосования, которое было проведено в феврале 2019 года. Благоустройство общественных территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области: проспект Дружбы от ул. Бульвара Профсоюзов до ул. Александрова будет перенесено на 2020 год.

В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 7 общественных территорий финансирование программой не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб.

В отчетном периоде заключен 1 договор на сумму 99 998,00 руб. с ООО "ГидроТехСервис+" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона, и 5 договоров на общую сумму 499 990,00 руб. с ООО "ЮгСтройКомплект" на: осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: территория у МУП Дом быта в 21 мкр. (ул. Мира 69); осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира до ул. Пушкина; осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство территории вдоль ул. Дружбы со стороны 23 микрорайона от ул. Александрова до ул. Оломоуцкая; осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережная (38 квартал); осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1-й этап от ул. Горького - Кирова).

В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения. На реализацию мероприятия Программой финансирование не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 8429,54 руб.: В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись. В 3 квартале будут заключены договора на технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения 5 территорий. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 9 154 000,00 руб. сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.06.2019 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2019 году выполняться не будет. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия Программой финансирование не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 100 000,00 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Программой на 31.03.2019 запланировано 24 отчета..

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2019 году выполняться не будет.

В 3 квартале в программу будут внесены изменения в части количества отчетов о техническом надзоре (строительном контроле) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия Программой финансирование не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 598 532,15 руб. По результатам аукциона в электронной форме с ООО «Универсалпроект» 06.02.2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева на сумму 292 102,48 руб.

В отчетном периоде ООО «Универсалпроект» разработана 1 проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева. Акт о приемке оказанных услуг подписан, услуги оплачены.

В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа составили 292 102,48 руб. (по программе – 0%, по сводной бюджетной росписи – 48,80 %).

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа запланировано на октябрь 2019 года в рамках осеннего месячников по благоустройству.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.


Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 21 или от 22,83 % плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.

Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2019 года.

Председатель комитета




В.А. Кокшилов

Отчет о выполнении плана реализации
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
 Волгоградской области» на 2018–2022 годы
 за полугодие 2019 года, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)									
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Контрольное событие № 4 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий общественных территорий	завершение	УАиГ (отв.) КЖД КБидХ	Не позднее 31.03.	26.02. 2018								
Контрольное событие № 5 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству: дворовых территорий общественных территорий	завершение	КЖД КБидХ	Не позднее 30.06	13.06. 2019								
Контрольное событие № 6 Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 24 дворовых территорий 7 общественных территорий	завершение	КЖД КБидХ							Не позднее 20.12			

Председатель комитета



В. А. Кокшилов

Лопатенко М.А. ИИИ