

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2023 годы,
 утвержденной постановлением администрации городского округа - Город Волжский
 Волгоградской области от 05.11.2020 №5872 (в ред. от 31.01.2023 № 514)
 за 2022 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Планируемые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители			
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнено от программ, %, %	руб.	исполнено от программ, %, %							исполнено от бюджетной росписи, %	исполнено от бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства															
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1. Регулировка системы отопления															
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						ООО «УК «Фламан-Сервис», ООО «МДЖХ», ООО «Кампуль», ООО «ТИС», ООО «Инвест», ООО «Дада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО УК «ВТСервис», ООО «ЖКО», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ» и ТСОЖ «Амра, 79»
внебюджетные средства	2 967 901,25	0,00	2 967 901,25	100,00	-	2 967 901,25	100,00	-	0,00						Протяженность трубопроводов систем отопления, на которых проведена замена изоляции
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции
внебюджетные средства	711 240,58	-	711 240,58	100,00	-	711 240,58	100,00	-	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции
внебюджетные средства	53 120,00	-	53 120,00	100,00	-	53 120,00	100,00	-	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции
внебюджетные средства	53 120,00	-	53 120,00	100,00	-	53 120,00	100,00	-	0,00						Протяженность трубопроводов систем горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер.	Плано-все значе-ние	Факт-и-ческо-е значе-ние	% выполн.	Исполнители
	Программой	своякой бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ, %, %	исполне не от сво-дой росписи, %	руб.	исполнен не от программ, %, %	исполне не от сво-дой росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	1 549 679,80	-	1 549 679,80	100,00	-	1 549 679,80	100,00	-	0,00	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы водоснабжения	ед.	596	596	100,00	ООО «Импульс», ООО «Инвест», ООО «ДИС», ООО «ВТСервис», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ЛУ», ООО «МПЖХ»
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования и организациях с участием муниципального образования	395 350,65	-	395 350,65	100,00	-	395 350,65	100,00	-	0,00	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	1547	1547	100,00	ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Инвест», ООО «Импульс», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ДИС», ООО УК «ВТСервис», ООО «Кристалл», ООО «ЖК», ООО УК «ЛУ», ООО «Дом жилой»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	1 549 679,80	-	1 549 679,80	100,00	-	1 549 679,80	100,00	-	0,00	0,00						
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	395 350,65	-	395 350,65	100,00	-	395 350,65	100,00	-	0,00	0,00	Количество заданных, уплотненных и утепленных дверных блоков	ед.	187	187	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «Флагман Сервис», ООО «Инвест», ООО «Импульс», ООО «ЖЭУ», ООО «УК «Кристалл», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО «МПЖХ»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	87 945,40	-	87 945,40	100,00	-	87 945,40	100,00	-	0,00	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	98	98	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «Флагман Сервис», ООО «Импульс», ООО «ВТСервис», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ЛУ»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	178 398,00	-	178 398,00	100,00	-	178 398,00	100,00	-	0,00	0,00						
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	178 398,00	-	178 398,00	100,00	-	178 398,00	100,00	-	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	руб.	исполнение от программы, %						
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	74 560,84	-	74 560,84	100,00	74 560,84	100,00	Количество люков чердачных помещений	ед.	40	40	100,00	ООО «Флапман Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Импulse»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	74 560,84	-	74 560,84	100,00	74 560,84	100,00						
1.1.9. Замена и уплотнение оконных блоков в подъездах	396 949,86	-	396 949,86	100,00	396 949,86	100,00	Количество заделанных и уплотненных оконных блоков	ед.	278	278	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Импulse», ООО «ТИС», ООО УК «ВГСервис», ООО «Кристалл», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жидкой», ООО «ЖК»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	396 949,86	-	396 949,86	100,00	396 949,86	100,00						
1.1.10. Замена оконных блоков	243 078,65	-	243 078,65	100,00	243 078,65	100,00	Количество заменённых оконных блоков	ед.	35	35	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «ГУ»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	243 078,65	-	243 078,65	100,00	243 078,65	100,00						
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	659 846,01	-	659 846,01	100,00	659 846,01	100,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	ед.	189	189	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Ивест», ООО «Импulse», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ТИС», ООО УК «ВГСервис», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «ОЖД»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	659 846,01	-	659 846,01	100,00	659 846,01	100,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнено от программ, %	исполнено от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнено от программ, %	исполнено от свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.1.12 Модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры	6 729 687,72	-	6 729 687,72	100,00	-	6 729 687,72	100,00	-	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100	100	100	100	МУП «Водоканал»	
бюджет городского округа (0502МД001200)	0,00	0,0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00								
внебюджетные средства	6 729 687,72	-	6 729 687,72	100,00	-	6 729 687,72	100,00	-	0,00								
1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях																	
1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергообережению	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество учреждений и организаций	шт.	179	179	100,00		КЖД	
бюджет городского округа 0505МД001200	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00								
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00								
ИТОГО	14 047 758,76	-	14 047 758,76	100,00	-	14 047 758,76	100,00	-	0,00								
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00								
внебюджетные средства	14 047 758,76	-	14 047 758,76	100,00	-	14 047 758,76	100,00	-	0,00								


Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров



О.М. Шлякова

41-38-62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за 2022 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (в ред. от 31.01.2023 № 514).

На реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено: Программой 14 047 758,76 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 0,00 руб., внебюджетных средств – 14 047 758,76 руб. Сводной бюджетной росписью средства не предусмотрены.

Кассовые и фактические расходы за счет внебюджетных средств сложились в размере 14 047 758,7 руб. (100,00 %), кассовые и фактические расходы из бюджета городского округа не осуществлялись.

1.1.1. Регулировка системы отопления. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 967 901,25 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 2 967 901,25 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Импульс», ООО «ГИС», ООО «Инвест», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ВГСервис», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ» и ТСЖ «Мира, 79» отрегулировано 1393 тепловых узла, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 711 240,58 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 711 240,58 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Импульс», ООО «Инвест», ООО «ВГСервис», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ЖХ» выполнена частичная замена 2,02 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 53 120,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 53 120,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Импульс», ООО «ВГСервис», ООО «Лада Дом», ООО УК «ЖЭУ» выполнена замена изоляции 0,13 км трубопроводов систем горячего водоснабжения, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 549 679,80 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 1 549 679,80 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Импульс», ООО «Инвест», ООО «ГИС», ООО «ВГСервис», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «МПЖХ» модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 596 многоквартирных домах, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 395 350,65 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 395 350,65 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Инвест», ООО «Импульс», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГСервис», ООО «Кристалл», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой» установлено 1547 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 87 945,40 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 87 945,40 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «Флагман Сервис», ООО «Инвест», ООО «Импульс», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Кристалл», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ», ООО «МПЖХ» проведены работы по уплотнению и утеплению 187 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 178 398,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 178 398,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «Флагман Сервис», ООО «Импульс», ООО «ВГСервис», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ» проведены работы по ремонту и установке 98 дверных блоков в местах общего пользования и подвальных помещениях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 74 560,84 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 74 560,84 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Флагман Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Импульс» проведены работы по установке и ремонту 40 люков в чердачных помещениях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 396 949,86 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 396 949,86 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Импульс», ООО «ГИС», ООО УК «ВГСервис», ООО «Кристалл», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ЖХ» проведены работы по уплотнению 278 оконных блоков, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 243 078,65 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 243 078,65 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «ГУ» проведены работы по замене 35 оконных блоков, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в 659 846,01 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 659 846,01 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Инвест», ООО «Импульс», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГСервис», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «ОЖД» проведена модернизация арматуры холодного водоснабжения на 189 многоквартирных домах, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры. Исполнители мероприятия – КЖД, МУП «Водоканал». Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 6 729 687,72 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 0,00 руб., внебюджетных средств 6 729 687,72 руб. Сводной бюджетной росписью средства не предусмотрены.

Фактические и кассовые расходы составили 6 729 687,72 руб. или 100,00 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 6 729 687,72 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 100,00 % от плана Программы.

1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях. Исполнители мероприятия – КЖД. Финансирование мероприятия Программой не предусмотрено.

КЖД осуществлена координация мероприятий по энергосбережению в 179 учреждениях и организациях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. изм.	Пл а н	Факт	Достиже ние индикато ра (да/нет)*	Причи ны невыпол нения
1. Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства						
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города	%	89	89	да	
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города	%	100	100	да	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города	%	100	100	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв. м	0,08	0,08	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв. м	0,17	0,17	да	

1.2. Задача : повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях	Количество учреждений и организаций	шт.	179	179	да	
--	-------------------------------------	-----	-----	-----	----	--

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы за 2022 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 13 = 1300 / 13 = 100$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 6 = 600 / 6 = 100$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$P = (K + M) / 2 = (100 + 100) / 2 = 100$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 13 = 1300 / 13 = 100$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = P / F = 100 / 100 = 1,0$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,0.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод/ принятое решение: реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 (в ред. от 31.01.2023 № 514) за 2022 год признается целесообразной, реализация мероприятий будет продолжена в 2023 году.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города	89	89	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города, определяется как отношение объема ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, к общему ТЭ, потребляемой в МКД, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.	План: (459940/517547)*100=89 Факт: (459940/517547)*100=89
2	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города	100	100	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города, определяется как отношение объема воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.	План: (969653/969653)*100=100 Факт: (969653/969653)*100=100

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города	100	100	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города, определяется как отношение объема воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.	План: $(11352671/11352671)*100=100$ Факт: $(11352671/11352671)*100=100$
4	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,08	0,08	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади жилых домов.	План: $459940/5449531=0,08$ Факт: $459940/5449531=0,08$

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
5	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,17	0,17	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к общей площади жилых домов.	План: 97691/591379=0,17 Факт: 97691/591379=0,17
6	Количество учреждений и организаций	179	179	Количество учреждений и организаций определено методом прямого счета исходя из перечня учреждений и организаций, заданных в процессе их подготовки к осенне-зимнему периоду.	План: 179 Факт: 179

Шилькова О.М.

41-38-62