

ОТЧЕТ


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017-2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2016 № 5709

(в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области № 4664 от 02.09.2021) за 2021 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия		Ед. изм.	План. значение	Факт. значение	% выполнения	Исполнители				
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение с сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	10	11	12						13	14	15	16
1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов																					
1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот																					
1.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
бюджет городского округа	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
1.1.2. Снос аварийного жилищного фонда	2 633 116,79	1 380 050,15	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	0	УКС, УМИ		
бюджет городского округа	2 633 116,79	1 380 050,15	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	51,20	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	0	УКС, УМИ		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
ИТОГО:	6 733 116,79	1 380 050,15	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	0	УКС, УМИ		
бюджет городского округа	6 733 116,79	1 380 050,15	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	0	УКС, УМИ		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
В том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
УКС:																					
бюджет городского округа	6 733 116,79	1 380 050,15	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	1 348 168,96	20,02	97,69	0	УКС, УМИ		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
КБДХ:																					
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
УМИ:																					
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	УКС, УМИ			

Заместитель главы городского округа

Начальник управления

Исп. А.Е. Морозова
41-21-77В.А. Кокшилов
Б.А. Марков

**Информация о ходе реализации муниципальной программы
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017-2021 ГОДЫ, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
12.09.2016 №5709 (в ред. постановления администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области № 4664 от 02.09.2021)
за год 2021 года**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709, (далее – Программа) предусмотрено средств:

- программой – 6 733 116,79 руб. за счет бюджета городского округа,
- сводной бюджетной росписью – 1 380 050,15 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы в отчетном составили 1 348 168,96 руб.

1. Целью муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

1.1.1. Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского».

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой – 4 100 000,00 руб. за счет бюджета городского округа,
- сводной бюджетной росписью – 0,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

На основании решения общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол от 04.06.2021 № 7), в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3259 «О предоставлении жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде», в целях переселения семьи Костюк Т.В. в количестве 4 человек из аварийного жилого дома, общей площадью 89,7 кв. м., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Уральский, ул. Юбилейная, д. 14 были предоставлены жилые помещения, находящиеся в свободном муниципальном жилищном фонде общей площадью 89,9 кв. м.

В третьем и четвертом квартале 2021 года планировалось проведение открытого аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 69/12, 69/14, ул. Ковыльная 19/2.

Не переселено 10 человек по ул. Пушкина, д. 69/12, 69/14 по ул. Ковыльная, д. 19/2 по причине не состоявшихся конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов.

В ходе проведенного мониторинга управлением муниципальным имуществом выявлено, что на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709 гражданам, проживающим по ул. Ковыльная 19/3, было предоставлено жилое помещение по адресу: ул. Панфилова, д. 4а, кв. 60, общей площадью 21,6 кв. м. и заключен договор социального найма от 11.06.2014 № 191, то есть в 2014 году переселено 3 человека по ул. Ковыльная 19/3. Изменения в

муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области № 4664 от 02.09.2021) не внесены.

В рамках реализации программы доля расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме аварийного жилищного фонда составила 0,00 %.

1.1.2. Снос аварийного жилищного фонда.

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой – 2 633 116,79 руб. за счет городского бюджета.

- сводной бюджетной росписью – 1 380 050,15 руб. за счет городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде составили 1 348 168,96 руб.

В отчетном периоде планировалось произвести снос аварийного жилищного фонда по следующим адресам: г. Волжский пос. Краснооктябрьский ул. Калинина д. 7, 9, ул. Энтузиастов д. 4, 5, 6,12, ул. Панфилова, д.4, ул. Энтузиастов, д.7; пос. Уральский, ул. Полевая, д.2, ул. Пушкина, д. 69/6; ул. Пушкина, д. 69/8; ул. Пушкина, д. 69/10.

Согласно муниципального контракта № 6/6417 от 16.11.2020 с ООО «Каспий» снесены аварийные жилые дома по адресам: г. Волжский пос. Краснооктябрьский ул. Калинина д. 7, 9, ул. Энтузиастов д. 4, 5, 6,12, кассовые фактические расходы составили 646 031,80 руб.

Согласно муниципального контракта № 82 от 13.11.2020 с ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» оказаны услуги по выполнению строительного контроля за сносом аварийных жилых домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский: ул. Калинина, д.7,д.9; ул. Энтузиастов, д.4, д.5,д.6, д.12, кассовые фактические расходы составили 62 731,19 руб.

Согласно муниципального контракта № 40 от 19.04.2021 с ООО «Кристалл» снесен жилой дом по адресу: г. Волжский пос. Уральский ул. Полевая д.2 без демонтажа фундамента, кассовые и фактические расходы составили 40 000,29 руб.

В апреле 2021г. в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2021 № 5 в целях предотвращения ситуаций, в которых возможны угрозы жизни и здоровью населения городского округа были снесены аварийные многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам:

- г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, д.4 без демонтажа фундамента (снос выполнен силами МБУ «Комбинат благоустройства» по факту возгорания, в связи с чем, договор на снос между УКС и МБУ «Комбинат благоустройства» не заключался);

- г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д.7 без демонтажа фундамента (снос выполнен силами МУП «Водоканал» по факту возгорания, в связи с чем, договор на снос между УКС и МУП «Водоканал» не заключался).

Согласно муниципального контракта № 57 от 16.08.2021 с муниципальным бюджетным учреждением "Комбинат благоустройства" городского округа - город Волжский Волгоградской области произведен вывоз строительных отходов после сноса аварийных жилых домов по адресам: пос. Краснооктябрьский: ул. Панфилова, д.4, ул. Энтузиастов, д.7; пос. Уральский, ул. Полевая, д.2., кассовые фактические расходы составили 599 405,68 руб.

Таким образом, в 2021 году снесено 6 домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский: ул. Калинина, д.7,д.9; ул. Энтузиастов, д.4, д.5,д.6, д.12.

В третьем и четвертом квартале 2021 года планировалось произвести демонтаж фундамента по следующим адресам: п. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, д. 4; п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 7, п. Уральский, ул. Полевая, д. 2 и снести дома по следующим адресам: г. Волжский ул. Пушкина, д. 69/6; ул. Пушкина, д. 69/8; ул. Пушкина,

д. 69/10. Дома не снесены по причине отсутствия финансирования из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В рамках реализации программы количество снесенных домов составило бшт. (или 50% от плана).

Начальник управления



Б.А. Марков

Исп. А.Е. Морозова
41-21-77



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	17 чел.	4 чел.	Определяется методом прямого счета исходя из перечня аварийных домов	<p>План: ул. Юбилейная, 14 – 1 помещение, 4 чел. ул. Пушкина, д.69/12 – 1 помещение, 2 чел. ул. Пушкина, д.69/14 – 1 помещение, 3 чел. ул. Ковыльная, д.19/2 – 1 помещение, 5 чел. ул. Ковыльная, д.19/3 – 1 помещение, 3 чел.</p> <p>Факт: ул. Юбилейная, 14 – 1 помещение, 4 чел.</p>

Начальник управления



Б.А. Марков

Экономист 1 категории



А.Е. Морозова



Достижение плановых значений целевых индикаторов

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы за 2021 год.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.						
Задача 1.1. Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	чел	17	4	нет	Целевой индикатор не выполнен – не переселено 10 человек по ул. Пушкина, д. 69/12, 69/14 по ул. Ковыльная, д. 19/2 по причине не состоявшихся конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
<p>Задача 1.1. Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот</p>						<p>В ходе проведенного мониторинга управлением муниципальным имуществом выявлено, что на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709 гражданам, проживающим по ул. Ковыльная 19/3, было предоставлено жилое помещение по адресу: ул. Панфилова, д. 4а,</p>


Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
						<p>кв. 60, общей площадью 21,6 кв. м. и заключен договор социального найма от 11.06.2014 № 191, то есть в 2014 году переселено 3 человека по ул. Ковыльная 19/3. Изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области № 4664 от 02.09.2021) не внесены.</p>



Начальник управления

Б.А. Марков

Согласовано:



Заместитель главы городского округа

В.А. Кокшилов

Исп. А.Е. Морозова



1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы
за 2021 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $K = (0 + 50) / 2 = 25$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = 0 / 1 = 0$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (25 + 0) / 2 = 12,5$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $\Phi = 97,69 / 1 = 97,69$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $\mathcal{E} = 12,5 / 97,69 = 0,13$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет – 0,13.

Вывод: Степень эффективности реализации Программы – низкая.

Не переселено 10 человек по ул. Пушкина, д. 69/12, 69/14 по ул. Ковыльная, д. 19/2 по причине не состоявшихся конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов, не снесено 6 домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский: ул. Калинина, д.7,д.9; ул. Энтузиастов, д.4, д.5,д.6, д.12.

Не снесены дома по следующим адресам: п. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, д. 4; п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 7, п. Уральский, ул. Полевая, д. 2 (перечисленные дома подлежали сносу без демонтажа фундамента); г. Волжский ул. Пушкина, д. 69/6; ул. Пушкина, д. 69/8; ул. Пушкина, д. 69/10 по причине отсутствия финансирования из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Не переселенные и не снесенные дома будут включены в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022–2024 годы.


Начальник управления капитального строительства

Б.А. Марков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Кокшилов



Исполнитель
Морозова А.Е.
Тел. 41-21-77