Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы,
утверждённой постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 25.06.2020 № 2965),

за 1 полугодие 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядитель-ных актов	ед.	3	2	66,67	администрация городского округа город Волжский Волгоградской области, структурные подразделения
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения										Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	2	3	150,00	администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области, структурные подразделения
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области															
областной бюджет															
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	План новое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	испол-нение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	испол-нение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности															
1.3.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации	2 714 926,00	2 726 416,00	2 286 416,00	84,22	83,86	296 410,00	10,92	10,87	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	451 376,00	462 866,00	22 866,00	5,07	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	296 410,00	13,09	13,09	0,00						
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															
1.3.1.1. Адаптация объектов жилого фонда 757 1003 МЯ00126655 323	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество жилых домов, обудорованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах	шт.	4	0	0,00	комитет по обеспечению жизнедеятель-ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	План новое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	испол-нение програм-мы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	испол-нение програм-мы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
1.3.1.2 Адаптация дорожных объектов 0409МЯ001612 , всего	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе: - обустройство светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество светофорных обьектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов	шт.	12	0	0,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
- адаптация остановочных пунктов	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения	шт.	2	0	0,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- адаптация пешеходных переходов	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения	шт.	10	0	0,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
1.3.1.3 Адаптация объектов сферы образования (с 2020 года включает в себя мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда») 763 0701 МЯ001L0270 622 763 0703 МЯ001L0270 612	2 274 926,00	2 286 416,00	2 286 416,00	100,51	100,00	296 410,00	13,03	12,96	0,00	Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения	шт.	2	0	0,00	управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	План новое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	испол-нение програм-мы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	руб.	испол-нение програм-мы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	11 376,00	22 866,00	22 866,00	201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	296 410,00	13,09	13,09	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ИТОГО	**2 714 926,00**	**2 726 416,00**	**2 286 416,00**	**84,22**	**83,86**	**296 410,00**	**10,92**	**10,87**	**0,00**						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	451 376,00	462 866,00	22 866,00	5,07	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	296 410,00	13,09	13,09	0,00						
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.),															
в том числе: - комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжкий Волгоградской области	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	План новое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	испол-нение програм-мы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	испол-нение програм-мы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
областной бюджет															
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	2 274 926,00	2 286 416,00	2 286 416,00	100,00	100,00	296 410,00	12,96	12,96	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	11 376,00	22 866,00	22 866,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	296 410,00	13,09	13,09	0,00						
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
федеральный бюджет															

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	испол-нение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторс-кая задолжен-ность за отчетный период, руб.						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															
ВСЕГО	**2 714 926,00**	**2 726 416,00**	**2 286 416,00**	**84,22**	**83,86**	**296 410,00**	**10,92**	**10,87**	**0,00**						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	451 376,00	462 866,00	22 866,00	5,07	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	296 410,00	13,09	13,09	0,00						
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															

Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан С.Я. Назарова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 25.06.2020 № 2965)
за 1 полугодие 2020 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 25.06.2020 № 2965) на 2020 год предусмотрено:

- программой 2 714 926,00 руб., в том числе:

451 376,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области;

- сводной бюджетной росписью: 2 726 416,00 руб., в том числе:

462 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Постановлением администрации Волгоградской области от 10.02.2020 № 44-п «Об утверждении распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» предусмотрено выделение городскому округу – город Волжский субсидии на условиях софинансирования в размере 2 263 550,00 руб.

Фактические расходы за 1 полугодие 2020 года составили 296 410,00 руб. (10,92 % от средств, предусмотренных программой и 10,87 % от сводной бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский расходы не осуществлялись;

- за счет средств бюджета Волгоградской области фактические расходы составили 296 410,00 руб. (13,09 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года составили 2 286 416,00 руб. (84,22 % от средств, предусмотренных программой и 83,86 % от сводной бюджетной росписи), из них:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 22 866,00 руб. (5,07 % от средств, предусмотренных программой и 4,94 % от сводной бюджетной росписи),

- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

1. Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов. Программой предусмотрено утверждение 3-х нормативных правовых и организационно–распорядительных актов.

Фактическое исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 2 ед., что составило 66,67 % от плана:

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2020 № 1007 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.06.2020 № 2965 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы».

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программой предусмотрено провести в 2020 году паспортизацию 2 объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 1 полугодии 2020 года паспортизация на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по данным структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский проведена паспортизация на 3 объектах подведомственных учреждений в сфере образования:

1. МБДОУ детский сад № 3 «Вундеркинд» по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 403;
2. МДОУ детский сад № 8 «Матрешка» по адресу: г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, д. 74;
3. МБДОУ детский сад № 112 «Почемучки» по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 6.

По фактическому значению мероприятие исполнено на 150,00 %.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- п. 1.3.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации.

На исполнение мероприятий предусмотрено:

- программой 2 714 926,00 руб., в том числе:

451 376,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области;

- сводной бюджетной росписью: 2 726 416,00 руб., в том числе:

462 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

- п. 1.3.1.1. Адаптация объектов жилого фонда – программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено по 100 000,00 руб. на изготовление четырех пандусов. Мероприятие исполняется в соответствии с Городским положением «О порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» (решение Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 64-ВГД). Мероприятие носит заявительный характер.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию в отчетный период не осуществлялись.

- п. 1.3.1.2. Адаптация дорожных объектов – программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено по 340 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский, в том числе:

120 000,00 руб. - на обустройство 12 светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов «Свирель»;

160 000,00 руб. - на адаптацию 2 остановочных пунктов;

60 000,00 руб. - на адаптацию 10 съездов у пешеходных переходов.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию не осуществлялись.

Реализация мероприятий программы по адаптации дорожных объектов запланирована на 3, 4 кварталы 2020 года.

- п. 1.3.1.3. Адаптация объектов сферы образования – на реализацию мероприятия предусмотрено:

- программой 2 274 926,00 руб., в том числе:

11 376,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области;

- сводной бюджетной росписью 2 286 416,00 руб., в том числе:

22 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа – город Волжский утверждено 22 866,00 руб., больше на 11 376,00 руб. чем предусмотрено программой. Указанная сумма будет предусмотрена поправками в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и внесена в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 25.06.2020 № 2965).

Управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заключено соглашение с комитетом образования и науки Волгоградской области от 20.01.2020 № 18710000-1-2020-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» (далее МБУДО «ДТ «Русинка») и муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 107 «Искорка»

г. Волжского Волгоградской области» (далее МДОУ д/с № 107) в 2020 году запланированы мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Фактические расходы за 1 полугодие 2020 года составили 296 410,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области (13,03 % от средств, предусмотренных программой и 12,96 % от сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года составили 2 286 416,00 руб. (100,51 % от средств, предусмотренных программой и 100,00 % от сводной бюджетной росписи), из них:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 22 866,00 руб. (201,00 % от средств, предусмотренных программой и 100,00 % от сводной бюджетной росписи);
- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

С целью выполнения мероприятий программы МБУДО «ДТ «Русинка» и МДОУ д/с № 107 были заключены договора и проведены следующие мероприятия:

Перечень запланированных видов работ	Проведение конкурсных процедур	Реквизит, предмет, заключенных договоров (контрактов)	Сумма договоров, контрактов	Сроки реализации мероприятий программы		Наличие акта выполненных работ
				Сроки	Фактическое исполнение договора	
1	2	3	4	5	6	7
МБУДО «ДТ «Русинка» областной бюджет						
Устройство пандуса, крыльца, перил	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 16 от 15.04.2020	121 314,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 90%	
Устройство навеса над площадкой входной группы	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 11 от 14.04.2020	84 021,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 90%	
Устройство входной группы	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 17 от 17.04.2020.	67 586,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 40%	
Расширение дверных проемов с установкой дверных блоков ПВХ и доводчиков	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 10 от 14.04.2020.	226 039,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 90%	

Устройство поручней внутри здания и в туалетных комнатах	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 14 от 15.04.2020.	177 505,00	до 20.07.2020	Изготавливают ся поручни, выполнение составляет 90%	
Переоборудо-вание санитар-но-гигиеничес-кой комнаты для девочек	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 12 от 14.04.2020.	32 800,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ состав-ляет 98 %	
Переоборудо-вание санитар-но-игиеничес-кой комнаты для мальчиков	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 15 от 15.04.2020.	98 433,00	до 20.07.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ состав-ляет 50 %	
Приобретение стола для детей с ДЦП	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020	22 198,00	до 05.08.2020		Товарная накладная № 40/05-1 от 22.06.2020
Приобретение большого светового стола для рисования песком «Приоритет»	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020.	16 077,00	до 05.08.2020		
Приобретение адаптированно го набора для детей с ОВЗ: игровой набор Дары Фребеля и комплект методических пособий	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020.	33 490,00	до 05.08.2020		
Приобретение сенсорного информацион-ного терминала	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020.	252 312,00	до 05.08.2020		Товарная накладная № 40/05-1 от 22.06.2020
Итого МБУДО «ДТ «Русинка» областной бюджет – 1 131 775,00						

МБУДО «ДТ «Русинка» городской бюджет						
Приобретение информационных знаков	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № И2020/84 от 08.05.2020.	11 433,00	до 01.08.2020		
Итого МБУДО «ДТ «Русинка» городской бюджет – 11 433,00						
МДОУ д/с № 107 областной бюджет						
Устройство пандуса в группу для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 21 от 14.04.2020	155 677,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 65 %	
Устройство козырька над крыльцом входа для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 18 от 10.04.2020	27 845,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 15%.	
Расширение дверных проемов для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 23 от 14.04.2020	378 928,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 70%	
Ремонтные работы входной группы для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 20 от 10.04.2020	82 383,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 15%	
Переоборудование туалетной комнаты для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 19 от 10.04.2020	70 061,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ составляет 98 %	

Устройство пристенных поручней для инвалидов и детей с ограничен-ными возможностями	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 22 от 14.04.2020	153 183,00	до 01.08.2020	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнение работ состав-ляет 75%	
Приобретение пандуса телескопии-ческого 2-х секцион-ного с противо-скользящей рифленой поверхностью	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 47 от 10.04.2020	21 900,00	до 01.08.2020	Товар (пандус телескопии-ческий) поступил	Товарная накладная № 5587 от 26.05.2020
Приобретение портативной информа-ционной индукционной системы "Исток А2" (6 штук)	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 52 от 14.04.2020	203 400,00	до 01.08.2020		
Приобретение учебно-коррекцион-ного пособия (песочная студия комплект «Оптима»)	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 48 от 10.04.2020	38 398,00	до 01.08.2020		
Итого МДОУ д/с № 107 областной бюджет – 1 131 775,00						
МДОУ д/с № 107 городской бюджет						
Приобретение информа-ционных знаков, вывески	Закупка у единст-венного поставщика (прямая закупка)	Договор № 48 от 10.04.2020	11 433,00	до 01.08.2020		
Итого МДОУ д/с № 107 городской бюджет – 11 433,00						

Фактическое исполнение мероприятия составило 0,00 %.

Проведение мероприятий на объектах в сфере образования планируется завершить в 3 квартале 2020 года.

Исполняющий обязанности начальника
отдела по работе с обращениями граждан С.Я. Назарова

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий делами администрации А.С. Попов

Назарова Светлана Яковлевна
41-25-23