

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к протоколу заседания проектного комитета  
по национальному проекту "Экология"  
от 21 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**"Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов  
накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Экология"		
Краткое наименование федерального проекта	"Чистая страна"	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Логинов В.Г., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Колодкин А.В., директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы"		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 191 шт. к 2024 году и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в количестве 75 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 3,7 тыс. гектар к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. <sup>1,2</sup>	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	16	42	76	108	146	191 <sup>4</sup>
2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Основной	10	1 сентября 2018 г.	31 <sup>3</sup>	48	57	67 <sup>7</sup>	74	74	75 <sup>4</sup>
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар <sup>1,2,6</sup>	Дополнительный	31,9	1 сентября 2018 г.	252,2	545,0	1056,1	1802,0	2388,2	3109,2	3766,4

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Дополнительный	126,2	1 сентября 2018 г.	2 260,6	3 373,3	8 149,0	13 884,9	16 220,8	22 024,5	28 131,4

### 3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.	
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 76 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 1,1 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)
1.2.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.	
2.1.	Ликвидировано 67 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) <sup>2,3,4</sup>
2.2.	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде <sup>7</sup> .	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 0,9 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) <sup>2,3,4</sup>
3.	Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.	
3.1.	В целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, на территории Российской Федерации введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система "Наша природа".	Ввод в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования. Сбор информации о фактах правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, предоставленной гражданами Российской Федерации, общественными объединениями и некоммерческими организациями через средства информационных технологий.
4.	Создание проектного офиса в целях сопровождения реализации федерального проекта "Чистая страна"	
4.1.	Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна"	Обеспечено создание и функционирование проектного офиса

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
5.	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации федерального проекта и получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой

#### 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	"Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде"							
1.1.		<i>Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная свалка на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов; Ликвидировано 76 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.</i>	9 871,9	14 772,4	28 153,1	30 647,1	23 266,6	17 192,9
1.1.1.	федеральный бюджет <sup>5</sup>	6 716,2	10 447,9	16 736,6	18 150,0	13 162,6	10 169,9	<b>75 383,2</b>
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субсидия)</i>	6 716,2	10 447,9	16 736,6	18 150,0	13 162,6	10 169,9	<b>75 383,2</b>
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 155,7	4 324,5	11 416,5	12 497,1	10 104,0	7 023,0	<b>48 520,8</b>
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
2.	"Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок"							
2.1.	<i>Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система "Наша природа" на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования</i>	25,0	21,0	19,5	19,5	19,5	19,5	<b>124,0</b>
2.1.1.	федеральный бюджет	25,0	21,0	19,5	19,5	19,5	19,5	<b>124,0</b>
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
2.1.4.	внебюджетные источники							
3.	"Создание проектного офиса в целях сопровождения реализации федерального проекта "Чистая страна""							
3.1.	<i>Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна"</i>	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	<b>178,8</b>
3.1.1.	федеральный бюджет	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	<b>178,8</b>
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
3.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по федеральному проекту, в том числе:		<b>9 926,7</b>	<b>14 823,2</b>	<b>28 202,4</b>	<b>30 696,4</b>	<b>23 315,9</b>	<b>17 242,2</b>	<b>124 206,8</b>
федеральный бюджет		6 771,0	10 498,7	16 785,9	18 199,3	13 211,9	10 219,2	<b>75 686,0</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субсидия)</i>		6 716,2	10 447,9	16 736,6	18 150,0	13 162,6	10 169,9	<b>75 383,2</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 155,7	4 324,5	11 416,5	12 497,1	10 104,0	7 023,0	<b>48 520,8</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
	внебюджетные источники							

### 5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Логинов В.Г.	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
2.	Администратор федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
Общие организационные мероприятия					
3.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России - Начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	20
5.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Руководитель ведомственного проектного офиса, Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Осипов В.В.	7
6.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.В.	9
7.	Участник федерального проекта	Полянская Т.А.	Главный специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	40
8.	Участник федерального проекта	Манелюк А.Ю.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	30
9.	Участник федерального проекта	Юранец В.Ч.	Директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Росприроднадзора России	Амирханов А.М.	10
10.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	5
11.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
13.	Участник федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
14.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
15.	Участник федерального проекта	Соловьева А.А.	Начальник отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
16.	Участник федерального проекта	Омельянюк А.И.	Главный специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	10
17.	Участник федерального проекта	Гафаров Н.Р.	Ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	10
18.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	10
19.	Участник федерального проекта	Макаревич А.М.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	10
20.	Участник федерального проекта	Анисимов А.А.	Инженер-эколог отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник федерального проекта	Борисовский В.О.	Экономист отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	10
Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 76 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.					
22.	Ответственный за достижение результата	Логинов В.Г.	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
23.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
24.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	20
25.	Участник федерального проекта	Юранец В.Ч.	Директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Росприроднадзора	Амирханов А.М.	15
26.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	10
27.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	20
28.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
30.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
31.	Участник федерального проекта	Соловьева А.А.	Начальник отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
32.	Участник федерального проекта	Омельянюк А.И.	Главный специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
33.	Участник федерального проекта	Гафаров Н.Р.	Ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
34.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
35.	Участник федерального проекта	Макаревич А.М.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
36.	Участник федерального проекта	Анисимов А.А.	Инженер-эколог отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
37.	Участник федерального проекта	Борисовский В.О.	Экономист отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник федерального проекта	Галдун Ю.В.	Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Савченко Е.С.	10
39.	Участник федерального проекта	Мотылев С.В.	Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области	Богомаз А.В.	40
40.	Участник федерального проекта	Клименко Т.Л.	И.о. директор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области	Сипягин В.В.	10
41.	Участник федерального проекта	Карякин А.Ф.	Временно исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области	Гусев А.В.	25
42.	Участник федерального проекта	Вирков Е.О.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В.	5
43.	Участник федерального проекта	Костин Ю.А.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	Артамонов И.Г.	5
44.	Участник федерального проекта	Куракин Д.А.	Министр экологии и природопользования Московской области	Воробьев А.Ю.	5
45.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	50
46.	Участник федерального проекта	Конаков М.А.	Начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области	Иванов С.В.	25
47.	Участник федерального проекта	Панфилов Ю.Ю.	Министр природных ресурсов и экологии Тульской области	Миляев Д.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
48.	Участник федерального проекта	Щепин А.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	10
49.	Участник федерального проекта	Ступин О.А.	Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области	Алиханов А.А.	20
50.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	5
51.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга	Полтавченко Г.С.	5
52.	Участник федерального проекта	Ферин М.М.	И.о. руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
53.	Участник федерального проекта	Сазонов В.Е.	Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Бочаров А.И.	20
54.	Участник федерального проекта	Ялтырева И.В.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф.	20
55.	Участник федерального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии	Евкуров Ю.-Б.Б.	15
56.	Участник федерального проекта	Шаваев И.П.	Министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики	Коков Ю.А.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
57.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
58.	Участник федерального проекта	Мамиев Ч.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания	Битаров В.З.	10
59.	Участник федерального проекта	Темирханов С.-М.М.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	Магомадов А.А.	20
60.	Участник федерального проекта	Хадыев И.Р.	Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И.	50
61.	Участник федерального проекта	Коршунов А.П.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Игнатъев М.В.	13
62.	Участник федерального проекта	Албегова А.В.	Министр охраны окружающей среды Кировской области	Васильев И.В.	20
63.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	15
64.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10
65.	Участник федерального проекта	Кузнецов А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области	Куйвашев Е.В.	5
66.	Участник федерального проекта	Злобина Ж.С.	Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области	Моор А.В.	10
67.	Участник федерального проекта	Харина И.А.	Первый заместитель Министра экологии Челябинской области	Лихачев С.Ф.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
68.	Участник федерального проекта	Ларин Е.В.	Министр природных ресурсов, имущественных отношений и экологии Республики Алтай	Бердников А.В.	10
69.	Участник федерального проекта	Кантор В.Е.	Министр природных ресурсов Республики Бурятия	Цыденов А.С.	5
70.	Участник федерального проекта	Хопуя Ш.Х.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Кара-оол Ш.В.	10
71.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
72.	Участник федерального проекта	Часовитин В.А.	Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края	Лапшин Ю.А.	10
73.	Участник федерального проекта	Лобов И.А.	Министр природных ресурсов и экологии Омской области	Бурков А.Л.	20
74.	Участник федерального проекта	Коршенко А.И.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края	Кожемяко О.Н.	5
75.	Участник федерального проекта	Ермолин А.Б.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Фургал С.И.	1
76.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Амурской области	Орлов В.А.	10
77.	Участник федерального проекта	Романов А.П.	Министр природных ресурсов Забайкальского края	Жданова Н.Н.	10
78.	Участник федерального проекта	Гусев Э.В.	Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Шумков В.М.	5



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
79.	Участник федерального проекта	Рыжков Е.А.	И.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области	Травников А.А.	5
80.	Участник федерального проекта	Мусатов В.Ю.	Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	Ведерников М.Ю.	70
81.	Участник федерального проекта	Сапронов Б.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия	Орлов А.М.	10
82.	Участник федерального проекта	Афанасьев С.М.	Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	3
83.	Участник федерального проекта	Ларионов А.И.	Временно исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	Азаров Д.И.	10
84.	Участник федерального проекта	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Стрельников А.В.	5
85.	Участник федерального проекта	Ерулик А.В.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	Орлов И.А.	30
86.	Участник федерального проекта	Мазанова Е.М.	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области	Кувшинников О.А.	30
87.	Участник федерального проекта	Борисов Н.А.	Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами	Дрозденко А.Ю.	50
88.	Участник федерального проекта	Гужвинский О.В.	И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и	Султанов Р.Д.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
89.	Участник федерального проекта	Самойлов С.Ю.	Начальник Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора)	Овсянников Д.В.	45
90.	Участник федерального проекта	Глотов В.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Аксенов С.В.	5
91.	Участник федерального проекта	Хлопянов А.Г.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Великданы Н.Т.	10
92.	Участник федерального проекта	Карачаев Н.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Васильев В.А.	20
93.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	20
94.	Участник федерального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Семенов Я.В.	5
95.	Участник федерального проекта	Колесников С.В.	Начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея	Наролин А.В.	5
96.	Участник федерального проекта	Полшведкин Р.В.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Максимова Л.В.	5
97.	Участник федерального проекта	Шутов В.А.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Росошанский А.В.	5
98.	Участник федерального проекта	Медянкин Ю.В.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия	Волков В.Д.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
99.	Участник федерального проекта	Шадриков А.В.	Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан	Песошин А.В.	5
100.	Участник федерального проекта	Соколов Ю.В.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Новоселов А.А.	5
101.	Участник федерального проекта	Еремин С.Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Алексеев А.А.	5
102.	Участник федерального проекта	Килейко Д.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Антипина О.В.	5
103.	Участник федерального проекта	Коршенко А.И.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края	Кожемяко О.Н.	5
104.	Участник федерального проекта	Кравченко О.И.	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области	Воскресенский С.С.	10
105.	Участник федерального проекта	Крючков А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	Чернышов В.В.	5
106.	Участник федерального проекта	Высоцкий С.В.	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области	Цивилев С.Е.	15
107.	Участник федерального проекта	Беляев А.В.	Директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В.	90
108.	Участник федерального проекта	Барышников В.Н.	Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области	Михайлов А.Н.	100
109.	Участник федерального проекта	Митькин В.И.	Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области	Косов Д.Е.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
110.	Участник федерального проекта	Королев В.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области	Минина В.В.	5
111.	Участник федерального проекта	Костюченко К.П.	Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Балыкин С.В.	5
112.	Участник федерального проекта	Лытинин С.С.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	Блохин Д.А.	30
113.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10
114.	Участник федерального проекта	Абрамов С.А.	Министр природопользования Рязанской области	Греков И.М.	5
115.	Участник федерального проекта	Сидоренко В.С.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Щербина В.Г.	10
116.	Участник федерального проекта	Федоров Д.В.	Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области	Смекалин А.А.	5
117.	Участник федерального проекта	Пеньков Д.В.	Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования - главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды	Колесов Р.А.	5
118.	Участник федерального проекта	Левковский Д.П.	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области	Левинталь А.Б.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
119.	Участник федерального проекта	Филатов С.А.	Директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Забозлаев А.Г.	5
120.	Участник федерального проекта	Николаев Л.А.	Правительство Чукотского автономного округа	Копин Р.В.	5
121.	Участник федерального проекта	Галуза В.Л.	Директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	Ситников А.В.	5
122.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	20
123.	Участник федерального проекта	Кульбачевский А.О.	Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы	Бирюков П.П.	5
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.					
124.	Ответственный за достижение результата	Логинов В.Г.	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
125.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
126.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере	Колодкин А.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России		
127.	Участник федерального проекта	Юранец В.Ч.	Директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Росприроднадзора России	Амирханов А.М.	15
128.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	10
129.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	20
130.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
131.	Участник федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
132.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
133.	Участник федерального проекта	Соловьева А.А.	Начальник отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
134.	Участник федерального проекта	Омельянюк А.И.	Главный специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
135.	Участник федерального проекта	Гафаров Н.Р.	Ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
136.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
137.	Участник федерального проекта	Макаревич А.М.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
138.	Участник федерального проекта	Анисимов А.А.	Инженер-эколог отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
139.	Участник федерального проекта	Борисовский В.О.	Экономист отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
140.	Участник федерального проекта	Галдун Ю.В.	Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Савченко Е.С.	10
141.	Участник федерального проекта	Мотылев С.В.	Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области	Богомаз А.В.	40
142.	Участник федерального проекта	Клименко Т.Л.	И.о. директор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области	Сипягин В.В.	10
143.	Участник федерального проекта	Карякин А.Ф.	Временно исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области	Гусев А.В.	25
144.	Участник федерального проекта	Вирков Е.О.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
145.	Участник федерального проекта	Костин Ю.А.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	Артамонов И.Г.	5
146.	Участник федерального проекта	Куракин Д.А.	Министр экологии и природопользования Московской области	Воробьев А.Ю.	5
147.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	50
148.	Участник федерального проекта	Конаков М.А.	Начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области	Иванов С.В	25
149.	Участник федерального проекта	Панфилов Ю.Ю.	Министр природных ресурсов и экологии Тульской области	Дюмин А.Г.	5
150.	Участник федерального проекта	Щепин А.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	10
151.	Участник федерального проекта	Ступин О.А.	Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области	Алиханов А.А.	20
152.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	5
153.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга	Полтавченко Г.С.	5
154.	Участник федерального проекта	Ферин М.М.	И.о. руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
155.	Участник федерального проекта	Сазонов В.Е.	Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Бочаров А.И.	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
156.	Участник федерального проекта	Ялтырева И.В.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф.	20
157.	Участник федерального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии	Евкуров Ю.-Б.Б.	15
158.	Участник федерального проекта	Шаваев И.П.	Министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики	Коков Ю.А.	25
159.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
160.	Участник федерального проекта	Мамиев Ч.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания	Битаров В.З.	10
161.	Участник федерального проекта	Темирханов С.-М.М.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	Магомадов А.А.	20
162.	Участник федерального проекта	Хадыев И.Р.	Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И.	50
163.	Участник федерального проекта	Коршунов А.П.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Игнатъев М.В.	13
164.	Участник федерального проекта	Албегова А.В.	Министр охраны окружающей среды Кировской области	Васильев И.В.	20
165.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	15
166.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
167.	Участник федерального проекта	Кузнецов А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области	Куйвашев Е.В.	5
168.	Участник федерального проекта	Злобина Ж.С.	Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области	Моор А.В.	10
169.	Участник федерального проекта	Харина И.А.	Первый заместитель Министра экологии Челябинской области	Лихачев С.Ф.	25
170.	Участник федерального проекта	Ларин Е.В.	Министр природных ресурсов, имущественных отношений и экологии Республики Алтай	Бердников А.В.	10
171.	Участник федерального проекта	Кантор В.Е.	Министр природных ресурсов Республики Бурятия	Цыденов А.С.	5
172.	Участник федерального проекта	Хопуя Ш.Х.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Кара-оол Ш.В.	10
173.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
174.	Участник федерального проекта	Часовитин В.А.	Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края	Лапшин Ю.А.	10
175.	Участник федерального проекта	Лобов И.А.	Министр природных ресурсов и экологии Омской области	Бурков А.Л.	20
176.	Участник федерального проекта	Коршенко А.И.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края	Кожемяко О.Н.	5
177.	Участник федерального проекта	Ермолин А.Б.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Фургал С.И.	1

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
178.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Амурской области	Орлов В.А.	10
179.	Участник федерального проекта	Романов А.П.	Министр природных ресурсов Забайкальского края	Жданова Н.Н.	5 10
180.	Участник федерального проекта	Гусев Э.В.	Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Шумков В.М.	5
181.	Участник федерального проекта	Рыжков Е.А.	И.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области	Травников А.А.	5
182.	Участник федерального проекта	Мусатов В.Ю.	Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	Ведерников М.Ю.	70
183.	Участник федерального проекта	Сапронов Б.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия	Орлов А.М.	10
184.	Участник федерального проекта	Афанасьев С.М.	Министр охраны природы Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	3
185.	Участник федерального проекта	Ларионов А.И.	Временно исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	Азаров Д.И.	10
186.	Участник федерального проекта	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Стрельников А.В.	5
187.	Участник федерального проекта	Ерулик А.В.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	Орлов И.А.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
188.	Участник федерального проекта	Мазанова Е.М.	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области	Кувшинников О.А.	30
189.	Участник федерального проекта	Борисов Н.А.	Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами	Дрозденко А.Ю.	50
190.	Участник федерального проекта	Гужвинский О.В.	И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Султанов Р.Д.	10
191.	Участник федерального проекта	Самойлов С.Ю.	Начальник Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор)	Овсянников Д.В.	45
192.	Участник федерального проекта	Глотов В.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Аксенов С.В.	5
193.	Участник федерального проекта	Хлопянов А.Г.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Великдань Н.Т.	10
194.	Участник федерального проекта	Карачаев Н.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Васильев В.А.	20
195.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	20
196.	Участник федерального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Семенов Я.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
197.	Участник федерального проекта	Колесников С.В.	Начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея	Наролин А.В.	5
198.	Участник федерального проекта	Полшведкин Р.В.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Максимова Л.В.	5
199.	Участник федерального проекта	Шутов В.А.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Россошанский А.В.	5
200.	Участник федерального проекта	Медянкин Ю.В.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия	Волков В.Д.	100
201.	Участник федерального проекта	Шадриков А.В.	Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан	Песошин А.В.	5
202.	Участник федерального проекта	Соколов Ю.В.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Новоселов А.А.	5
203.	Участник федерального проекта	Еремин С.Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Алексеев А.А.	5
204.	Участник федерального проекта	Килейко Д.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Антипина О.В.	5
205.	Участник федерального проекта	Коршенко А.И.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края	Кожемяко О.Н.	5
206.	Участник федерального проекта	Кравченко О.И.	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области	Воскресенский С.С.	10
207.	Участник федерального проекта	Крючков А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	Чернышов В.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
208.	Участник федерального проекта	Высоцкий С.В.	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области	Цивилев С.Е.	15
209.	Участник федерального проекта	Беляев А.В.	Директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В.	90
210.	Участник федерального проекта	Барышников В.Н.	Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области	Михайлов А.Н.	100
211.	Участник федерального проекта	Митькин В.И.	Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области	Косов Д.Е.	5
212.	Участник федерального проекта	Королев В.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области	Минина В.В.	5
213.	Участник федерального проекта	Костюченко К.П.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Балыкин С.В.	5
214.	Участник федерального проекта	Лытинин С.С.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	Блохин Д.А.	30
215.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10
216.	Участник федерального проекта	Абрамов С.А.	Министр природопользования Рязанской области	Греков И.М.	5
217.	Участник федерального проекта	Сидоренко В.С.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Щербина В.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
218.	Участник федерального проекта	Федоров Д.В.	Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области	Смекалин А.А.	5
219.	Участник федерального проекта	Пеньков Д.В.	Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования - главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды	Колесов Р.А.	5
220.	Участник федерального проекта	Левковский Д.П.	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области	Левинталь А.Б.	40
221.	Участник федерального проекта	Филатов С.А.	Директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Забозлаев А.Г.	5
222.	Участник федерального проекта	Николаев Л.А.	Правительство Чукотского автономного округа	Копин Р.В.	5
223.	Участник федерального проекта	Галуза В.Л.	Директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	Ситников А.В.	5
224.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	20
225.	Участник федерального проекта	Кульбачевский А.О.	Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы	Бирюков П.П.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Ликвидировано 65 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.					
226.	Ответственный за достижение результата	Логинов В.Г.	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
227.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
228.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	20
229.	Участник федерального проекта	Юранец В.Ч.	Директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Росприроднадзора России	Амирханов А.М.	5
230.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	10
231.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	20
232.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
233.	Участник федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
234.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
235.	Участник федерального проекта	Соловьева А.А.	Начальник отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
236.	Участник федерального проекта	Омельянюк А.И.	Главный специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
237.	Участник федерального проекта	Гафаров Н.Р.	Ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
238.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
239.	Участник федерального проекта	Макаревич А.М.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
240.	Участник федерального проекта	Анисимов А.А.	Инженер-эколог отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
241.	Участник федерального проекта	Борисовский В.О.	Экономист отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
242.	Участник федерального проекта	Куракин Д.А.	Министр экологии и природопользования Московской области	Воробьев А.Ю.	5
243.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
244.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	5
245.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга	Полтавченко Г.С.	5
246.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
247.	Участник федерального проекта	Мамиев Ч.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания	Битаров В.З.	10
248.	Участник федерального проекта	Темирханов С.-М.М.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	Магомадов А.А.	20
249.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	15
250.	Участник федерального проекта	Ларин Е.В.	Министр природных ресурсов, имущественных отношений и экологии Республики Алтай	Бердников А.В.	10
251.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
252.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Амурской области	Орлов В.А.	10
253.	Участник федерального проекта	Афанасьев С.М.	Министр охраны природы Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.					
254.	Ответственный за достижение результата	Логинов В.Г.	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
255.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
256.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	20
257.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	10
258.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	20
259.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
260.	Участник федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	20
261.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45
262.	Участник федерального проекта	Соловьева А.А.	Начальник отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	45

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
263.	Участник федерального проекта	Омельянюк А.И.	Главный специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
264.	Участник федерального проекта	Гафаров Н.Р.	Ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
265.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
266.	Участник федерального проекта	Макаревич А.М.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Соловьева А.А.	45
267.	Участник федерального проекта	Анисимов А.А.	Инженер-эколог отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
268.	Участник федерального проекта	Борисовский В.О.	Экономист отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Белый А.В.	45
269.	Участник федерального проекта	Куракин Д.А.	Министр экологии и природопользования Московской области	Воробьев А.Ю.	5
270.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	50
271.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
272.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга	Полтавченко Г.С.	5
273.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
274.	Участник федерального проекта	Мамиев Ч.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания	Битаров В.З.	10
275.	Участник федерального проекта	Темирханов С.-М.М.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	Магомадов А.А.	20
276.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	15
277.	Участник федерального проекта	Ларин Е.В.	Министр природных ресурсов, имущественных отношений и экологии Республики Алтай	Бердников А.В.	10
278.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
279.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Амурской области	Орлов В.А.	10
280.	Участник федерального проекта	Афанасьев С.М.	Министр охраны природы Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	3
Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система "Наша природа" на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования					
281.	Ответственный за достижение результата	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
282.	Участник федерального проекта	Земцов Р.Г.	Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России	Логинов В.Г.	10
283.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	5
284.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
285.	Участник федерального проекта	Юранец В.Ч.	Директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Росприроднадзора России	Амирханов А.М.	10
286.	Участник федерального проекта	Осипов В.В.	Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Кобылкин Д.Н.	20
Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна"					
287.	Участник федерального проекта	Земцов Р.Г.	Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России	Логинов В.Г.	5
288.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Логинов В.Г.	10
289.	Участник федерального проекта	Ивачев И.В.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
290.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
291.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	10
Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой					
292.	Ответственный за достижение результата	Исмаилов Р.А.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество"		

#### 6. Дополнительная информация

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов - организация работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, которая осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Организация работ включает в себя обследование объекта, в том числе инженерные изыскания; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение; проведение работ по ликвидации накопленного вреда; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

"Несанкционированные свалки" - места размещения отходов, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

"Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде" - проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на особо опасных объектах, требующих принятия неотложных мер.

На основании данных субъектов Российской Федерации в федеральный проект "Чистая страна" включены мероприятия по ликвидации не менее 191 выявленной на 1 января 2018 г. наиболее крупной несанкционированной свалки

в границах городов, площадь которых составляет от 143 га до 2 га. Такие свалки размещены в г. Омске, г. Кызыл, г. Пензе, г. Челябинск, г. Ахтубинск, г. Богородск, г. Камышин, г. Владикавказ, г. Таганрог, г. Севастополь, г. Пятигорск и другие.

За 2019 - 2024 годы в рамках федерального проекта планируется ликвидировать не менее 44 объектов накопленного вреда окружающей среде. Это полигоны ТКО в Московской области (г. Балашиха, г. Долгопрудный, г. Дубна, г.о. Чехов, с. Царево и другие), мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда "Белое море", "Черная дыра", "Игумново" на территории Нижегородской области (г. Дзержинск), ликвидация хвостохранилищ в Республиках Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, нефтешламовые и технологические амбары в Чеченской Республике и другие.

---

<sup>1</sup> Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации (ПСД) и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом.

<sup>3</sup> Показатель будет достигнут в рамках приоритетного проекта "Чистая страна".

<sup>4</sup> Минимальное значение по итогам реализации национального проекта "Экология".

<sup>5</sup> Проекты (мероприятия) будут определены после отбора проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год.

<sup>6</sup> Значение показателя будут уточнены после разработки проектной документации (в т.ч. проведения изыскательских работ).

<sup>7</sup> С учетом ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре").



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Чистая страна"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 76 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г.	Итоговый отчет. Восстановлены, в том числе рекультивированы, 1,1 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)	ПС
1.1.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М.	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда			Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.		
1.1.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.2.1	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти критериев отбора в целях предоставления средств федерального бюджета на ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо	РНП
1.2.	Определены критерии отбора в целях предоставления средств федерального бюджета на ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.	-	20 июня 2019 г.	Логинов В.Г.	Нормативный правовой акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.1.	Разработка методики расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Разработанная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России (исх. от 5 декабря 2018 г. № 35871-СШ/Д03и) методика расчета показателей федерального проекта	РНП
1.3.2.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в субъекты-соисполнители официального статистического учета (при наличии) и ее согласование	11 февраля 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо, проект Методических рекомендаций	РНП
1.3.3.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в Минэкономразвития России и Росстат	-	4 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо, проект Методических рекомендаций	РНП
1.3	Утверждена в установленном порядке методика расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	29 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Утвержденная методика расчета показателей федерального проекта	ПК
1.4.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки,	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году					
1.4.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	-	15 апреля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.5.1.	Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	1 января 2019 г.	05 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП
1.5.2.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	05 июня 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2020 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.6.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
1.6.	Несанкционированные свалки в границах городов выявленные на 1 января 2018 г. исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.7.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)		
1.7.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	-	11 июля 2019 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.8.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Письмо	РНП
1.8.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Письмо, государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	-	1 июля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.9.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"			Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1.9.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2019 г.	15 января 2020 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	-	20 февраля 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.10.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	
1.10.	Несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 г., исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.11.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году		
1.11.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.12.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.12.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году	-	15 апреля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.13.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП
1.13.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2021 году	-	11 июля 2020 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.14.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
1.14.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	-	10 июля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.15.1.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	5 июня 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.15.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2021 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.16.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"					
1.16.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2020 г.	15 января 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году	-	20 февраля 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.17.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г., из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
1.17.	Несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 г., исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2021 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.18.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.18.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.19.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.19.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году	-	15 апреля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.20.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.20.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2022 году	-	11 июля 2021 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.21.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	1 марта 2021 г.	1 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
1.21.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	-	10 июля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.22.1.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	5 июня 2021 г.	28 декабря 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.22.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2022 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.23.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах	1 октября 2021 г.	15 октября 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"			Российской Федерации	субъекта Российской Федерации	
1.23.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2021 г.	15 января 2022 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году	-	25 февраля 2022 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.	Ликвидировано 64 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г.	Итоговый отчет. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года)	
2.1.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
2.1.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.2.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М.	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора			Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.		
2.2.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.3.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.3.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	-	15 апреля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП
2.4.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	-	11 июля 2019 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.5.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.5.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Письмо, государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.6.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	-	10 июля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.6.1.	Проведение анализа имеющейся проектно-сметной документации (разработчик, проектные решения, применяемые материалы и иное) на природоохранные проекты, финансирование которых осуществлялось в рамках Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 2462-р, и приоритетного проекта "Чистая страна"	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Фокин С.Г.	Отчет, рекомендации	РНП
2.6.	Направлено письмо в Минприроды России о проведенном анализе проектно-сметной документации	-	15 сентября 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.7.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.7.6.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2019 г.	15 января 2020 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	-	25 февраля 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.8.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.8.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2021 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.9.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				накопленного экологического вреда на 2020 год		
2.9.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.10.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.10.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году	-	15 апреля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.11.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			Российской Федерации		
2.11.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2021 году	-	11 июля 2020 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.12.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.12.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 апреля 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
2.12.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных	-	10 июля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году					
2.13.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал	1 октября 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"					
2.13.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2020 г.	15 января 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году	-	25 февраля 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.14.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2021 г.	28 декабря 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.14.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2022 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.15.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				накопленного экологического вреда на 2021 год		
2.15.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.16.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.16.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году	-	15 апреля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.17.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			власти субъектов Российской Федерации		
2.17.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2022 году	-	11 июля 2022 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.18.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.18.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	1 апреля 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.18.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	-	10 июля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.19.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами	1 октября 2021 г.	15 октября 2021 г.	Исполнительные органы государственной	Приложение 3 к соглашению о предоставлении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"			власти субъектов Российской Федерации	субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
2.19.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2021 г.	15 января 2022 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году	-	25 февраля 2022 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
3.	Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система "Наша природа" на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающих на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в	1 октября 2017 г.	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Ввод в промышленную эксплуатацию на территории Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области охраны окружающей среды и природопользования					
3.1.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования	20 сентября 2017 г.	15 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Протокол аттестационных мероприятий Заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации (Аттестат соответствия)	РНП
3.1.2.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно- распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования	20 сентября 2017 г.	1 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Проекты организационно- распорядительных документов	РНП
3.1.3.	Сформирована и актуализирована информационная система, определен порядок взаимодействия общества и государственных органов по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов (Федеральная	1 января 2017 г.	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Сформирована и актуализована Федеральная государственная информационная система общественного контроля	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования)				в области охраны окружающей среды и природопользования	
3.1.	Сформирован отчет о вводе в промышленную эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Российской Федерации	-	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Отчет	ПК
4.	Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна"	1 октября 2018 г.	1 декабря 2018 г.	Земцов Р.Г.	Приказ Минприроды России	
5.	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведение социологической оценки удовлетворенности населения экологической обстановкой	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Исмаилов Р.А.	Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации федерального проекта и получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.1.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.1.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.2.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
5.2.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.2.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	
5.3.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.3.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.4.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
5.4.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.5.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	
5.5.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.5.3	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.6.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.6.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.6.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
6.	Ключевые мероприятия (события) федерального проекта "Чистая страна" размещены в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Минприроды России и субъектов Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г., органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Публикационная статья	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту федерального проекта  
"Чистая страна"

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**федерального проекта по субъектам Российской Федерации**

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
"Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт."									
<b>Центральный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	2	9	16	29	31	31
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	3	7	7	7
Брянская область	0	1 октября 2018 г.	0	2	2	2	2	2	2
Владимирская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	4	4	4
Воронежская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Калужская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Липецкая область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	2	3	3	3
Тамбовская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	2	6	6	6
Тверская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	2	3	5	5
Тульская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	2	2	2	2
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	4	6	9	20
Республика Карелия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	2	3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Архангельская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	6
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	2	3
Калининградская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	1	1
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	3
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Псковская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	1	1
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	1	2
<b>Южный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	1	5	14	17	20	22
Республика Крым	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	2	2
Республика Калмыкия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	1	3
Астраханская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	4	5	5	5
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	0	1	4	4	4	4	4
Ростовская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	4	6	6	6
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	2	2	2	2
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	13	17	24	25	30	36
Республика Дагестан	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	4	8
Республика Ингушетия	0	1 октября 2018 г.	0	2	2	4	4	4	4
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	3	3	3	3	3	3
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	2	2	2	2
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	2	4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	5	6	6	6
Чеченская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	8	9	9	9	9	9
<b>Приволжский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	4	7	10	25	36
Республика Башкортостан	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	2	2	8	8
Чувашская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	0	3	3	4	4	4
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	3	6
Нижегородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	2	3	3	7
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	4	6
Самарская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	2	4
Саратовская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	1	1
<b>Уральский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	2	3	4	5
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	1
Свердловская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	2	2
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	1	1
Челябинская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
<b>Сибирский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	3	7	13	22
Республика Алтай	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	1	1
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Алтайский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	5
Красноярский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	2	2

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новосибирская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	2	2	2	6
Омская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	3	7	7
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	2	6	10	13	19
Республика Бурятия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	3	3	4	5
Забайкальский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	2	3
Приморский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	2	4	4	4
Хабаровский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	1	1
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	2
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	2	4
"Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт."									
<b>Центральный федеральный округ</b>	1	1 октября 2018 г.	4	7	12	15	21	23	23
Московская область	0	1 октября 2018 г.	3	5	10	13	19	21	21
Смоленская область	0	1 октября 2018 г.	0	1	1	1	1	1	1
Тульская область	1	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	1	1 октября 2018 г.	3	3	3	4	4	4	5
Архангельская область	1	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
Калининградская область	0	1 октября 2018 г.	2	2	2	2	2	2	2
Мурманская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
г. Санкт-Петербург	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	1
<b>Южный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	7	1 октября 2018 г.	19	33	33	33	34	34	34
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	2	2	2
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	2	2	2	2	2	2	2
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0	2	2	2	2	2	2
Чеченская Республика	7	1 октября 2018 г.	15	27	27	27	27	27	27
<b>Приволжский федеральный округ</b>	1	1 октября 2018 г.	4	4	7	7	7	7	7
Чувашская Республика	0	1 октября 2018 г.	2	2	2	2	2	2	2
Нижегородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	3	3	3	3	3
Удмуртская Республика	0	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
Республика Татарстан	1	1 октября 2018 г.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Уральский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сибирский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	2	2	2
Республика Алтай	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Алтайский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	1	1
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	3	3	3	3
Хабаровский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	1	1	1	1	1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	1	1	1	1
"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел."									
<b>Центральный федеральный округ</b>	4,6	1 октября 2018 г.	315,0	818,7	2243,5	4156,0	4730,5	5016,6	5016,6
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	34,2	70,0	70,0	70,0
Брянская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Владимирская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	345,4	375,8	375,8	375,8
Воронежская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	1039,8	1039,8	1039,8	1039,8
Калужская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	342,0	342,0	342,0	342,0
Липецкая область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	510,4	529,5	534,0	534,0	534,0
Московская область	0	1 октября 2018 г.	310,4	773,1	1592,3	1724,3	2199,4	2476,4	2476,4
Смоленская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Тамбовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	20,9	20,9	26,1	26,1	26,1
Тверская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	63,7	63,7	87,2	96,3	96,3
Тульская область	4,6	1 октября 2018 г.	4,6	4,6	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	3,5	1 октября 2018 г.	461,1	461,1	525,6	926,1	1455,3	1465,0	2478,0
Республика Карелия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	279,2	288,9	297,8
Архангельская область	3,5	1 октября 2018 г.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	336,5
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0
Калининградская область	0	1 октября 2018 г.	457,6	457,6	497,4	497,4	497,4	497,4	497,4
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	68,0	102,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Мурманская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	317,7	317,7	317,7	317,7
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9	14,9	14,9
Псковская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Г. Санкт - Петербург	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	24,7	24,7	24,7	24,7	31,8
<b>Южный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	101,3	145,9	310,2	730,3	1192,2	1225,3	1342,4
Республика Крым	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2
Республика Калмыкия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
Астраханская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	29,0	70,9	70,9	70,9
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	101,3	145,9	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2
Ростовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	187,1	607,1	607,1	607,1
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	204,0	204,0
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	13,4	1 октября 2018 г.	568,9	1133,4	1258,3	1436,0	1762,0	2321,3	3321,4
Республика Дагестан	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9	1295,6
Республика Ингушетия	0	1 октября 2018 г.	0,0	150,0	150,0	226,6	226,6	226,6	226,6
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 октября 2018 г.	161,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 октября 2018 г.	140,0	140,0	192,8	241,1	257,1	257,1	257,1
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	167,4	167,4	192,5	192,5	192,5	405,9	456,2
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0,0	113,0	150,0	202,8	512,8	512,8	512,8
Чеченская Республика	13,4	1 октября 2018 г.	100,5	239,0	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Приволжский федеральный округ</b>	90	1 октября 2018 г.	814,3	814,3	2404,5	2544,6	2649,0	4394,8	5725,0
Республика Башкортостан	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	126,5	126,5	889,5	889,5
Чувашская Республика	0	1 октября 2018 г.	514,3	514,3	572,7	572,7	608,7	608,7	608,7
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	545,0	586,3
Нижегородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	1531,8	1545,4	1579,8	1579,8	1638,0
Пензенская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,8	771,6
Самарская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	798,0
Саратовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	133,0
Удмуртская Республика	0	1 октября 2018 г.	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Республика Татарстан	90	1 октября 2018 г.	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
<b>Уральский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	725,0	1927,4	1945,8	3434,5	3510,9
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
Свердловская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	1507,1	1507,1
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0
Челябинская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	1202,4	1202,4	1202,4	1202,4
<b>Сибирский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	29,1	44,8	343,2	2255,4	4757,5
Республика Алтай	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	66,5	66,5
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Алтайский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	857,5
Красноярский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1082,9	1082,9
Новосибирская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	29,1	29,1	29,1	29,1	1673,8



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Омская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	298,5	1064,9	1064,9
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	652,9	1688,9	1752,9	1798,7	1892,4
Республика Бурятия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0	186,1	206,1
Забайкальский Край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	43,8
Приморский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	116,0	723,0	787,0	787,0	787,0
Хабаровский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	280,0
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	225,1	225,1	225,1	225,1	229,1
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	311,8	311,8	311,8	321,6	346,4
"Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров"									
<b>Центральный федеральный округ</b>	10	1 октября 2018 г.	38,0	110,2	227,9	291,4	481,7	513,0	513,0
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	15,5	50,8	50,8	50,8
Брянская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Владимирская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	2,3	19,2	19,2	19,2
Воронежская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Калужская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	17,2	17,2
Липецкая область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	11,5	19,4	41,0	41,0	41,0
Московская область	0	1 октября 2018 г.	28,0	85,2	152,1	170,7	242,9	267,6	267,6
Смоленская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Тамбовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	12,7	12,7	51,3	51,3	51,3
Тверская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	13,0	13,0	18,8	25,4	25,4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тульская область	10	1 октября 2018 г.	10,0	10,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	0,4	1 октября 2018 г.	38,4	38,4	58,3	84,6	112,0	161,7	342,2
Республика Карелия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	15,0	21,0
Архангельская область	0,4	1 октября 2018 г.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	64,1
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	52,7
Калининградская область	0	1 октября 2018 г.	38,0	38,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1	17,8
Мурманская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	6,7	6,7
Псковская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	19,4	19,4
Г. Санкт - Петербург	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	10,4	10,4	10,4	10,4	35,1
<b>Южный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	39,2	101,2	203,4	347,7	451,8	463,8	471,5
Республика Крым	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Республика Калмыкия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	12,8
Астраханская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	37,0	99,1	164,1	164,1	164,1
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	39,2	101,2	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4
Ростовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	50,0	89,1	89,1	89,1
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2	32,2	32,2
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	20,3	1 октября 2018 г.	89,7	248,2	272,3	387,9	459,2	492,3	535,7

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Дагестан	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	54,6
Республика Ингушетия	0	1 октября 2018 г.	0,0	18,7	18,7	52,7	52,7	52,7	52,7
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 октября 2018 г.	2,9	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 октября 2018 г.	12,0	12,0	14,8	24,6	80,6	80,6	80,6
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	34,0	34,0	37,3	37,3	37,3	51,0	59,2
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0,0	38,0	51,0	122,8	138,1	138,1	138,1
Чеченская Республика	20,3	1 октября 2018 г.	40,8	122,3	127,3	127,3	127,3	127,3	127,3
<b>Приволжский федеральный округ</b>	1	1 октября 2018 г.	46,3	46,3	201,8	221,8	278,3	413,0	584,6
Республика Башкортостан	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	87,0	87,0
Чувашская Республика	0	1 октября 2018 г.	34,0	34,0	53,6	53,6	60,3	60,3	60,3
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	47,6	63,0
Нижегородская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	135,8	137,8	180,3	180,3	216,4
Пензенская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	94,5
Самарская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	47,0
Саратовская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Удмуртская Республика	0	1 октября 2018 г.	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Республика Татарстан	1	1 октября 2018 г.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Уральский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	41,5	115,6	119,8	142,9	206,7
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7
Свердловская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	27,3	27,3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Челябинская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	74,1	74,1	74,1	74,1
<b>Сибирский федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	9,2	159,4	286,1	607,7	743,7
Республика Алтай	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	29,4	29,4
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	125,2	125,2	125,2	125,2
Алтайский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	133,4
Красноярский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	99,2	99,2
Новосибирская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	9,2	9,2	9,2	13,6	86,1
Омская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	270,4	270,4
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	40,5	150,2	172,9	312,8	372,1
Республика Бурятия	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8	84,5	93,7
Забайкальский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	16,7	21,7
Приморский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	8,0	12,0	22,2	22,2	22,2
Хабаровский край	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6	17,6	22,6
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	8,8
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0,0	0,0	31,8	44,1	44,1	171,1	203,1